

Datum		Soortwerkzaamheden	Overlast <u>Stof</u>	Overlast <u>Geluid</u>
ma di wo do vr	26-02-18	Plaatsen steigerwerk ; Vervangen voegwerk		
	27-02-18	Plaatsen steigerwerk ; Vervangen voegwerk		
	28-02-18	Plaatsen steigerwerk ; Vervangen voegwerk		
	01-03-18	Plaatsen steigerwerk ; Vervangen voegwerk		
	02-03-18	Plaatsen steigerwerk ; Vervangen voegwerk		
ma di wo do vr	05-03-18	Plaatsen steigerwerk ; Vervangen voegwerk		
	06-03-18	Plaatsen steigerwerk ; Vervangen voegwerk		
	07-03-18	Vervangen voegwerk; Reinigen metselwerk		
	08-03-18	Vervangen voegwerk; Reinigen metselwerk		
	09-03-18	Vervangen voegwerk		
ma di wo do vr	12-03-18	Vervangen voegwerk		
	13-03-18	Vervangen voegwerk		
	14-03-18	Vervangen voegwerk; Dakwerkzaamheden		
	15-03-18	Dakwerkzaamheden; Aanbrengen verzwaring gording; Inkorten binnendeur		
	16-03-18	Dakwerkzaamheden; Werkzaamheden CV; Aanbrengen mechanische ventilatie; Electra werkzaamheden	---	
ma di wo do vr	19-03-18	Dakwerkzaamheden	---	
	20-03-18	Vervangen goten, hemelwaterafvoer en geïsoleerde boeidelen	---	---
	21-03-18	Vervangen goten, hemelwaterafvoer en geïsoleerde boeidelen	---	---
	22-03-18	Verwijderen steigerwerk; Voordeur plaatsen		
	23-03-18	Verwijderen steigerwerk		
vr	20-04-18	Verwijderen asbest	---	
ma di wo do vr	23-04-18	Vervangen kozijnen		
	24-04-18	Vervangen kozijnen		
	25-04-18	Vervangen kozijnen		
	26-04-18	Vervangen kozijnen		
	27-04-18	Vervangen kozijnen		